

PHỤ LỤC 1
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Báo cáo số /BC-SCT ngày tháng 9 năm 2025 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi)

STT	Tên dự án	Công suất (MW)	Tình hình triển khai/ Tỷ lệ thực hiện (ước tính)	Tiến độ dự kiến đưa vào vận hành	Khó khăn, vướng mắc (nếu có)	Ghi chú/ Thông tin khác
A	Dự án đang triển khai đầu tư					
I	Thủy điện					
a)	Thủy điện đang thi công	336,9				
1	Đăk Mi 1	84	- Đập chính: đã thi công đạt 80% khối lượng (đang tạm dừng thi công) - Tuyến năng lượng, tháp điều áp: đang thi công, đạt 70% khối lượng - Nhà máy: đang thi công, đạt 70% khối lượng	2026	- Đối với hạng mục đập dâng, đập tràn bờ phải nơi xảy ra sự cố hiện nay vẫn đang tạm dừng, đang chờ hoàn thành xử lý sự cố của cơ quan thẩm quyền. Do đó, dự án chậm tiến độ đưa vào vận hành tổ máy 1 ngày 30/4/2025; tổ máy 2 ngày 30/6/2025.	
2	Đăk Mi 1A	11	- Đập chính: đang thi công, đạt 40% khối lượng; - Tuyến năng lượng: đang thi công, đạt 60% khối lượng; - Nhà máy: đang thi công, đạt 40% khối lượng; - Đã hoàn thành 100% giá trị đền bù GPMB. Không phát sinh tồn tại cần giải quyết	2026	- Dự án thủy điện Đăk Mi 1A được quy hoạch đường dây đầu nối về thủy điện Đăk Mi 1, do đó việc phát điện của NMTĐ Đăk Mi 1A phụ thuộc vào tiến độ thi công TBA 220kV và đường dây 220kV đầu nối thủy điện Đăk Mi 1	

3	Đăk Mek 3	7,5	- Đang thi công nhiều hạng mục; + Nhà máy đạt 90% khối lượng; + Kênh dẫn đạt 50% khối lượng; + Đường ống áp lực đạt 40% khối lượng	2026	Do vướng tiến độ đầu tư TBA 110kV ĐăkGlei và đường dây đầu nối nên khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục thỏa thuận đầu tư xây dựng đường dây đầu nối NMTĐ Đăk Mek 3 với Tổng Công ty Điện lực miền Trung.	
4	Plei Kần Hạ	13	- Cụm đầu mối: đã thi công đạt 65% khối lượng; - Kênh dẫn: đã thi công đạt 90% khối lượng; - Thiết bị cơ khí thủy công: đã thi công đạt 70% khối lượng; - Về tiến độ nhập khẩu máy móc, thiết bị cơ điện: đã nhập khẩu thiết bị đợt 01 và đợt 02 chiếm khoảng 60% khối lượng thiết bị phần cơ	2027	Hiện dự án chưa được điều chỉnh chủ trương đầu tư nên các thủ tục liên quan chưa được giải quyết.	
5	Đăk Pône (hồ B)	1,6	- Đang thi công (nhà máy đạt 40% khối lượng, đường ống áp lực đạt 70% khối lượng).	2026	Còn 2 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, mặc dù đã được các ban ngành đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động, đối thoại nhiều lần	
6	Đăk Re Thượng	14	- Hiện dự án đang thực hiện công tác khoan hầm dẫn nước, đạt 15% khối lượng - Thi công nhà ở công nhân viên đạt 90% khối lượng	2026	Hiện nay một số hạng mục của dự án chưa triển khai được do chậm thực hiện thủ tục đất đai	

7	Đăk Lô 1	12	- Cụm đập chính: đã hoàn thành công tác đào hồ móng giai đoạn 1, đang triển khai thi công bê tông, đạt 5% khối lượng; - Hầm dẫn nước: đã mở gương hầm và gia cố tạm, công tác đào đạt 252,6md/2100md, đạt 12% khối lượng - Đường dây cấp điện thi công: đã cấp điện khu nhà máy, phụ trợ; cụm đập chính, còn khu đập phụ chưa thi	2027	- Thời tiết khu vực công trường thường hay mưa, gây khó khăn cho công tác thi công, đặc biệt là mở các tuyến đường thi công vận hành. - Địa hình dốc, công tác tận thu lâm sản do BQL rừng phòng hộ Thạch Nham thực hiện chậm nên ảnh hưởng đến công tác bàn giao mặt bằng để triển khai thi công	
---	----------	----	---	------	--	--

8	Đăk Lô 3	22	- Đường thi công vận hành: đang thực hiện, đạt 50% khối lượng - Đường dây cáp điện thi công: đang thực hiện đào móng trụ, dựng cột lên hầm hở, nhà máy, đạt 30% khối lượng - Đầu nối giao thông với đường Trường Sơn Đông: đã hoàn thành công tác đào, mở rộng điểm đầu nối, lắp đặt biển báo, cống thoát nước, đạt 60% khối lượng - TBA 220kV: đang thực hiện công tác san nền, đạt 20%	2026	- Thời tiết khu vực công trường thường hay mưa, gây khó khăn cho công tác thi công, đặc biệt là mở các tuyến đường thi công vận hành. - Địa hình dốc, công tác tận thu lâm sản do BQL rừng phòng hộ Thạch Nham thực hiện chậm nên ảnh hưởng đến công tác bàn giao mặt bằng để triển khai thi công	
9	Thủy điện Trà Phong	30	Trà Phong 1B thi công các hạng mục đạt 95% KL; Trà Phong 1A đạt 30% KL	Quý IV/2026	Vướng mắc về công tác BTGPMB, hoàn trả tài sản công (cầu Sông Tang). Chủ đầu tư đang phối hợp với các sở ngành và địa phương để thực hiện.	Trà Phong 1A: 19MW; Trà Phong 1B: 11MW đã nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép HDDL
10	Thủy điện Sông Liên 1	15	Đã thi công hoàn thành công trình; đang hoàn thành các thủ tục pháp lý để đưa vào vận hành	Quý III/2025		
11	Thủy điện Ba Vi	9	đã hoàn thành đập tràn cửa van, cửa nhận nước, Nhà máy; đập tràn piano, đập dâng vai phải khoảng 70% khối lượng	Quý IV/2026		
12	Thủy điện Trà Khúc 1	30	hoàn thành phần xây dựng đập tràn cửa van, tràn tự do; Nhà máy thi công đạt khoảng 80%	tháng 12/2026		
13	Thủy điện Trà Khúc 2	30	đang thi công xây dựng các hạng mục đập, Nhà máy đạt 60% khối lượng	Quý IV/2026		

14	Thủy điện Sông Liên 2	12	Thi công đập đạt 70% khối lượng; Nhà máy 50% khối lượng	tháng 12/2026		
15	Thủy điện Đăk Đrinh 2	21	Đang thi công các hạng mục đập, nhà máy đạt 30% khối lượng	tháng 10/2026		
16	Thủy điện Long Sơn	18	thi công tuyến đập đạt 50% khối lượng; Nhà máy 50% khối lượng	tháng 8/2027		
17	Thủy điện Sơn Nham	6,8	đào hồ móng khu vực Nhà máy đạt 20% khối lượng	2028	CĐT xin điều chỉnh quy mô công suất lên 9 MW; tuy nhiên, tỉnh Quảng Ngãi mới được cập nhật Quy mô tổng công suất thủy điện theo Quyết định 768/QĐ-TTg, nên hiện nay, đang điều chỉnh Kế hoạch thực hiện dự án theo quy mô công suất 9 MW	
b	Thủy điện đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai xây dựng	132,2				
1	Thủy điện Sơn Linh	7	Đang thực hiện công tác BTGPMB; đang thực hiện thẩm định BCNCKT	2028	CĐT xin điều chỉnh quy mô công suất lên 15 MW; tuy nhiên, tỉnh Quảng Ngãi mới được cập nhật Quy mô tổng công suất thủy điện theo Quyết định 768/QĐ-TTg, nên hiện nay, đang điều chỉnh Kế hoạch thực hiện dự án theo quy mô công suất 15 MW	
2	Thủy điện Tây Trà 1	10	chưa thi công xây dựng	2024	UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao các sở, ngành tham mưu thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án	
3	Thủy điện Tây Trà 2	9				
4	Thủy điện Tây Trà 3	10				
5	Đăk Mi 1B	6	Hiện chưa triển khai thi công; Công ty dự kiến khởi công trong Quý IV/2025	2026	Dự án TBA 110kV Đăk Glei và đấu nối vẫn chưa có tiến độ triển khai cụ thể	

6	Đăk Krin	7,4	- Hiện chưa triển khai thi công; - Dự kiến khởi công trong Quý IV/2025	2026	- TBA 110kV Đăk Glei và đầu nối vẫn chưa có tiến độ triển khai cụ thể; - Còn 01 hộ dân không đồng ý với phương án đền bù, mức giá yêu cầu của hộ dân này vượt trên 16 lần so với giá quy định hiện hành.	
7	Ngọc Linh	20	- Hiện chưa triển khai thi công; - Dự kiến khởi công trong Quý I/2026;	2027	- TBA 110kV Đăk Glei và đầu nối vẫn chưa có tiến độ triển khai cụ thể - Còn 02 hộ dân không đồng ý với phương án đền bù, mức giá yêu cầu của 02 hộ dân này vượt trên 14 lần so với giá quy định hiện hành	
8	Ngọc Tem	11	Hiện đang hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị khởi công, dự kiến khởi công vào cuối tháng 12/2025	2027	Sau khi dự án được điều nâng công suất từ 7,5MW lên 11MW trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; nhưng quy mô công suất trong Quy hoạch tỉnh chưa được điều chỉnh	
9	Đăk Lô 4	10	Hiện tại chủ đầu tư, đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế đang điều tra, khảo sát, nghiên cứu chi tiết các điều kiện (địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn) trong khu vực dự án để tính toán chi tiết kết cấu và tối ưu thiết kế các hạng mục công trình nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo công trình vận hành ổn định	2026	- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án đang thực hiện rất chậm, ảnh hưởng đến công tác tín dụng cho nhà đầu tư - Thủ tục thuê đất đường dây vận hành đầu nối từ thủy điện Đăk Lô 4 về TBA nâng 6/22/220kV tại NMTĐ Đăk Lô 3	
10	Đăk Roong	5	Hiện dự án đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chưa đảm bảo điều kiện triển khai thi công	2028	Công ty đã thuê đơn vị lập phương án bồi thường là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Glei, hiện nay sau khi bỏ chính quyền cấp huyện, chưa xác định được cơ quan thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường đối với phần diện tích bị ảnh hưởng trên địa bàn huyện Đăk Glei trước đây	

11	Đăk Pek	10,2	Đã hoàn thành thủ tục tham định thiết kế kỹ thuật, cấp Giấy phép môi trường, hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm phục vụ bồi thường, GPMB. Tuy nhiên, dự án chưa đảm bảo điều kiện khởi công (chưa phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, chưa phê duyệt thiết kế nút giao thông đầu nối, chưa hoàn thành thủ tục bồi thường, GPMB, thu hồi đất)	2026	- Chưa thực hiện xong thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp - Hiện nay sau khi bỏ chính quyền cấp huyện, chưa xác định được cơ quan thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường đối với phần diện tích bị ảnh hưởng thuộc dự án	
12	Bo Ko 1	15,6	Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để đủ điều kiện khởi công dự án	2028	- hiện nay sau khi bỏ chính quyền cấp huyện, chưa xác định được cơ quan thẩm quyền phê duyệt Phương án bồi thường Đối với phần diện tích bị ảnh hưởng thuộc dự án - Chưa được cập nhật quy mô công suất sau khi điều chỉnh từ 6MW thành 15,6MW trong Quy hoạch tỉnh, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh	
13	Đăk Pô Cô 1	11	Hiện dự án chưa hoàn thành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư nên chưa hoàn thành các thủ tục liên quan để đáp ứng điều kiện khởi công dự án	2028	Chưa hoàn thành điều chỉnh chủ trương đầu tư	
II	Điện gió	153,5				
1	ĐG Tân Tấn Nhật-Đăk Glei	50	Đã thi công hoàn thành; đang hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, đóng điện	2023-2030		
2	ĐG Kon Plong	103,5	Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư	2025-2030		
III	Điện mặt trời	160				

1	ĐMT KN Ialy Kon Tum	160	Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư	2025-2028		
B	Các dự án đáp ứng điều kiện lựa chọn nhà đầu tư	67,6				
1	Thủy điện Sơn Màu 1	9	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2025-2030		
2	Thủy điện Sơn Màu 2	6	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2025-2030		
3	Thủy điện Trà Lãnh	5	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2025-2030		
4	Thủy điện Nước Long A	20	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2025-2030		
5	Nước Trê	17	Đã phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư	2026-2030		
6	Đăk Glei	10,6	Đã phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư	2026-2030		
III	Dự án đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư					

a) Thủy điện 266,2

1	Thủy điện Trà Phong 1C	13,6	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2025-2030		
2	Thủy điện Đăkre 1A	9	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2025-2030		
3	Thủy điện Đăkre 3	16,5	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2025-2030		
4	Thủy điện Ba Nam 1	24	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2025-2030		
5	Thủy điện Ba Nam 1A	18	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2025-2030		
6	Thủy điện Long Sơn A	10	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2025-2030		
7	Thủy điện Sơn Trà 1D	10	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2025-2030		

8	Thượng Đăk Psi 1	7,2	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2026-2030		
9	Đăk Na	15,2	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2026-2030	Chưa đủ điều kiện đấu nối	
10	Tân Lập	5,2	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2026-2030	Chưa đủ điều kiện đấu nối	
11	Đăk Rve	5	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2026-2030	Chưa đủ điều kiện đấu nối	
12	Sa Thầy 1	9,5	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2026-2030		
13	Sa Thầy 2	11,2	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2026-2030		
14	Sa Thầy 3	10,5	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2026-2030		
15	Đăk Bla 3	8,6	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2026-2030		
16	Đăk Sú 2	7,2	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2026-2030	Chưa đủ điều kiện đấu nối	
17	Tà Âu	12	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2026-2030	Chưa đủ điều kiện đấu nối	
18	Nước Dao	20	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2026-2030	Chưa đủ điều kiện đấu nối	
19	Đăk Toa	5	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2026-2030		
20	Đăk Pô Nê 4	6	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2026-2030		
21	Đăk Nghé 3	17	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2026-2030	Chưa đủ điều kiện đấu nối	
22	Đăk Piu 1	4,5	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2026-2030	Chưa đủ điều kiện đấu nối	
23	Đăk Psi 1	4	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2026-2030		
24	Đăk Ruồi 2	14	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2026-2030	Chưa đủ điều kiện đấu nối	
25	Đăk Ruồi 3	3	Đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2026-2030	Chưa đủ điều kiện đấu nối	
b)	Điện rác	15				

1	Nhà máy điện rác Quảng Ngãi	15	Đã lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư	2025-2030		
c)	Điện mặt trời	40				
1	Điện Mặt trời Đàm Nước Mặn	40	Đang nghiên cứu lập báo cáo tiền khả thi	2030		
IV	Dự án thủy điện đang cập nhật vào vào quy hoạch tỉnh					
a)	Thủy điện	367,9				
1	Thủy điện tích năng Ba Tư GĐ1	300	Đã khảo sát sơ bộ	2030	chưa có cơ chế, chính sách và hướng dẫn cụ thể để thúc đẩy triển khai các dự án thủy điện tích năng	
2	Trà Giang	8	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
3	Mở rộng nâng công suất thủy điện Cà Đú (từ 2,5MW lên 5MW)	2,5	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
4	TĐ Đăk Psi 2	3,4	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
5	TĐ Đăk Psi 2B mở rộng	2,5	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
6	TĐ Nước Long 1 (điều chỉnh quy mô công suất từ 3,2MW thành 8,4MW)	5,2	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
7	TĐ Nước Long 2 (điều chỉnh quy mô công suất từ 6,4MW thành 11,6MW)	5,2	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
8	TĐ Đăk Pô Ne 2 mở rộng	5	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
9	Hồ cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla (điều chỉnh nâng quy mô công suất từ 27MW thành 29,7MW)	2,7	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
10	TĐ Bo Ko 2 mở rộng	12,2	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	

11	TĐ Đăkrosa mở rộng	3	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
12	TĐ nhỏ Đăkrosa 2 mở rộng	1	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
13	TĐ nhỏ Đăk Robaye mở rộng	3,2	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
14	TĐ nhỏ Đăk Lây mở rộng	4,8	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
15	TĐ nhỏ Đăk Lô mở rộng	2	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
16	Thủy điện từ hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh				Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
16,1	TĐ nhỏ Đăk Yên (khai thác hồ thủy lợi Đăk Yên)	0,5	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
16,2	TĐ nhỏ Đăk Loy (khai thác từ hồ thủy lợi Đăk Loy)	0,5	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
16,3	TĐ nhỏ Đăk Uy (<i>Khai thác từ hồ thủy lợi Đăk Uy</i>)	1,6	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
16,4	TĐ nhỏ Đăk Kloh (<i>Khai thác từ hồ thủy lợi Đăk Kloh</i>)	0,3	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
16,5	TĐ nhỏ Đăk Trít (<i>Khai thác từ hồ thủy lợi Đăk Trít</i>)	0,5	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
16,6	TĐ nhỏ Đăk Kan (<i>Khai thác từ hồ thủy lợi Đăk Kan</i>)	0,4	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
16,7	TĐ nhỏ Đăk Ron Ga (<i>Khai thác từ hồ thủy lợi Đăk Ron Ga</i>)	1	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
16,8	TĐ nhỏ Đăk Pôkei (<i>Khai thác từ hồ thủy lợi Đăk Pôkei</i>)	1,65	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
16,9	TĐ nhỏ Ia Hiur (<i>Khai thác từ hồ thủy lợi Ia Hiur</i>)	0,75	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
b)	Điện mặt trời	600				
1	Điện Mặt trời Đầm Lâm Bình	100	Đã khảo sát sơ bộ	2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	

2	ĐMT Ia Tơi DT	140	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
3	ĐMT Đăk Rơ Sa	50	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
4	ĐMT FSI Plei Krông (lòng hồ thủy điện Plei Krông)- giai đoạn 1	75	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
5	ĐMT nổi Pleikrông ĐK (giai đoạn 1)	40	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
6	ĐMT Ya Tăng	60	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
7	ĐMT Sê San 3A (trên lòng hồ thủy điện Sê San 3A)- Giai đoạn 1	25	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
8	ĐMT Đăk Bla 1	39,2	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
9	ĐMT Đăk Yên (lòng hồ thủy lợi Đăk Yên)	24	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
10	ĐMT Đăk Rơn Ga (lòng hồ thủy lợi Đăk Rơn Ga)	24	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
11	ĐMT 27/7 Đăk Tô-Tân Cảnh (lòng hồ thủy điện Plei Krông)-Giai đoạn 1	22,8	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
c)	Điện gió	522,55				
1	Nhà máy Điện gió xung quanh Nhà máy Lọc Hóa Dầu Bình Sơn	48	Đang nghiên cứu khảo sát, đo gió	2030		
2	ĐG Sạc Ly -Kon Tum	104	Đã khảo sát, lập HS BCNCKT	2025-2030	Đủ điều kiện đấu nối	
3	ĐG Chư Hreng (giai đoạn 1)	150	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
4	ĐG Sạc Ly - Kon Tum (giai đoạn 2)	96	Đã khảo sát, lập HS BCNCKT	2025-2030	Đủ điều kiện đấu nối	

5	ĐG Đắc Tờ Re	81,25	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
6	Điện gió Đắc Kôi 3-Giai đoạn 1	43,3	Đã khảo sát sơ bộ; đã có hồ sơ nghiên cứu bổ sung quy hoạch	2030	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
D	Điện sinh khối	38				
1	ĐSK Đắc Tờ Re (giai đoạn 1)	31	Đã khảo sát sơ bộ; đã có hồ sơ nghiên cứu bổ sung quy hoạch	2028	Đang trình phê duyệt cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	
2	Điện sinh khối Tư Nghĩa	7	Đã khảo sát sơ bộ	2025-2030	Đang cập nhật bổ sung kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (mới)	