

Số: /BC-SCT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 5 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021**

#### **I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm**

##### **1. Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020:**

- Tổng vốn đầu tư: 806.043 triệu đồng (Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 20/6/2014). Trong đó:

+ Vốn trung ương 85%: 685.137 triệu đồng.

+ Vốn địa phương 15%: 120.906 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2020 là 12.000 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân trong năm 2020 là 6.000 triệu đồng. Số vốn kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn năm 2020 sang năm 2021 là 6.000 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn địa phương: 84 triệu đồng.

+ Vốn trung ương: 5.916 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2021: Không bố trí

- Luỹ kế giải ngân từ ngày 01/01/2021 đến 24/05/2021: 0 triệu đồng

##### **2. Tiểu Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020:**

- Tổng mức vốn đầu tư: 127.789 triệu đồng (tại Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 11/7/2019). Trong đó:

+ Vốn địa phương 15%: 19.168 triệu đồng.

+ Vốn EU tài trợ 85%: 108.621 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 68.000 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân trong năm 2020 là 23.401 triệu đồng. Số vốn kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn năm 2020 sang năm 2021 là 44.599 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn được giao năm 2021 là: 3.000 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn địa phương: 3.000 triệu đồng (tại Quyết định 929/QĐ-UBND ngày 30/12/2020)

- Luỹ kế giải ngân từ ngày 01/01/2021 đến 24/05/2021: 0 triệu đồng

##### **3. Nguyên nhân**

- Hiện nay, thời gian thực hiện của Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2020 và Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia

tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn, 2018 - 2020 - EU tài trợ đã hết thời gian thực hiện. Vì vậy, từ đầu năm đến nay không giải ngân được nguồn vốn.

- Để tiếp tục thực hiện triển khai dự án và thực hiện giải ngân số kế hoạch vốn năm 2020 còn lại, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 02 Dự án nói trên đến ngày 31/12/2021. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất chủ trương, đang chờ hướng dẫn của Bộ Công Thương.

## **II. Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021**

- Hiện nay đang hoàn tất các thủ tục về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất. Sau khi có hướng dẫn của Bộ Công Thương về điều chỉnh giai đoạn thời gian thực hiện dự án. Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị để chi trả bồi thường và đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành, đóng điện đưa công trình vào sử dụng.

- Giải ngân toàn bộ vốn kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn năm 2020 sang năm 2021 và kế hoạch vốn đã bố trí năm 2021.

Trên đây là tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, Sở Công Thương kính báo cáo./.

### ***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- GD, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, KHTCTH.

**GIÁM ĐỐC**

**Võ Văn Rân**