

Số: /BC-SCT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 Kỳ báo cáo: Tháng 6

Thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 10/ 5/2021 của UBND tỉnh Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, Sở Công Thương báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 6 năm 2021 như sau:

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công

1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021

1.1. Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch là 6.000 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định (nếu có): 6.000 triệu đồng

+ Vốn kế hoạch năm: 0 triệu đồng

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 0 triệu đồng, đạt 0% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 0 triệu đồng, đạt 0% so với kế hoạch giao.

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 0 triệu đồng, đạt 0% so với kế hoạch giao.

- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 0 triệu đồng, đạt 0% so với kế hoạch giao

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 0 triệu đồng, đạt 0% so với kế hoạch giao

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 0 triệu đồng, đạt 0% so với kế hoạch giao

1.2. Tiểu Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch là 47.599 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định (nếu có): 44.599 triệu đồng

- + Vốn kế hoạch năm 2021: 3.000 triệu đồng
- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 0 triệu đồng, đạt 0% so với kế hoạch giao, trong đó:
 - + Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 0 triệu đồng, đạt 0% so với kế hoạch giao
 - + Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 0 triệu đồng, đạt 0% so với kế hoạch giao
- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 0 triệu đồng, đạt 0% so với kế hoạch giao
 - + Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 0 triệu đồng, đạt 0% so với kế hoạch giao
 - + Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 0 triệu đồng, đạt 0% so với kế hoạch giao

2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước (nếu có) và kết quả thực hiện vốn ứng trước chưa thu hồi: không có

3. Nguyên nhân

- Hiện nay, thời gian thực hiện của Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2020 và Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn, 2018 - 2020 - EU tài trợ đã hết thời gian thực hiện. Vì vậy, từ đầu năm đến nay không giải ngân được nguồn vốn.

- Để tiếp tục thực hiện triển khai dự án và thực hiện giải ngân số kế hoạch vốn năm 2020 còn lại, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 02 Dự án nói trên đến ngày 31/12/2021. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất chủ trương, đang chờ hướng dẫn của Bộ Công Thương.

II. Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

- Hiện nay đang hoàn tất các thủ tục về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất. Sau khi có hướng dẫn của Bộ Công Thương về điều chỉnh giai đoạn thời gian thực hiện dự án. Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị để chi trả bồi thường và đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành, đóng điện đưa công trình vào sử dụng.

- Giải ngân toàn bộ vốn kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn năm 2020 sang năm 2021 và kế hoạch vốn đã bố trí năm 2021.

Trên đây là tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, Sở Công Thương kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- GD, các PGĐ Sở;
- Các phòng: KHTCTH, QLNL;
- BQL các dự án cấp điện;
- Lưu: VT, KHTCTH.

GIÁM ĐỐC

Võ Văn Rân

