

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2513/BC-SCT

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 **Kỳ báo cáo: Tháng 11**

Thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 10/ 5/2021 của UBND tỉnh Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, Sở Công Thương báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công 11 tháng năm 2021 như sau:

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công

1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm

1.1 Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch là 8.600 triệu đồng, trong đó
 - + Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định (nếu có): 6.000 triệu đồng
 - + Vốn kế hoạch năm 2021: 2.600 triệu đồng
- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 0 triệu đồng, đạt 0% so với kế hoạch giao, trong đó:
 - + Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 0 triệu đồng, đạt 0% so với kế hoạch giao
 - + Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 0 triệu đồng , đạt 0% so với kế hoạch giao
- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 190 triệu đồng, đạt 2,2% so với kế hoạch giao
 - + Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 117 triệu đồng, đạt 1,9% so với kế hoạch giao
 - + Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 73 triệu đồng, đạt 2,8% so với kế hoạch giao

2.2 Tiểu Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch là 47.599 triệu đồng, trong đó
 - + Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định (nếu có): 44.599 triệu đồng

- + Vốn kế hoạch năm: 3.000 triệu đồng
- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 8.513 triệu đồng, đạt 18% so với kế hoạch giao, trong đó:
 - + Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 7.793 triệu đồng, đạt 17% so với kế hoạch giao
 - + Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 720,019 triệu đồng, đạt 24% so với kế hoạch giao.
- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 14.913 triệu đồng, đạt 32% so với kế hoạch giao
 - + Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 14.109 triệu đồng, đạt 30% so với kế hoạch giao
 - + Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 804,290 triệu đồng, đạt 27% so với kế hoạch giao

2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước (nếu có) và kết quả thực hiện vốn ứng trước chưa thu hồi: không có

II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cuối năm 2021

- Phối hợp với các đơn vị để hoàn tất các thủ tục về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành, đóng điện đưa công trình vào sử dụng.

- Làm việc với các đơn vị nhà thầu hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán, giải ngân toàn bộ vốn kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn năm 2020 sang năm 2021 và kế hoạch vốn đã bố trí năm 2021.

Trên đây là tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 11 tháng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cuối năm 2021, Sở Công Thương kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- GD, các PGD Sở;
- Các phòng: KHTCTH, QLNL;
- Lưu: VT, KHTCTH.



GIÁM ĐỐC

Võ Văn Rân