

Số: /SCT-QLCN

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 10 năm 2021

V/v điều chỉnh tiến độ dự án  
Xưởng sản xuất gạch không nung,  
sản xuất cầu kiện bê tông ly tâm  
dự ứng lực

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi

Thực hiện đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2067/SKHĐT-KTĐN ngày 06/10/2021 về việc ý kiến về hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng sản xuất gạch không nung, sản xuất cầu kiện bê tông ly tâm dự ứng lực (*Dự án*) của Công ty TNHH Xây dựng La Hà (*Nhà đầu tư*), kèm theo Hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Sở Công Thương tham gia ý kiến như sau:

- Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 19/8/2019; Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận giãn tiến độ thực hiện Dự án 12 tháng tại Quyết định số 222/QĐ-SKHĐT ngày 02/12/2020, theo đó tiến độ đưa nhà máy hoạt động vào Quý IV/2021. Ngày 01/10/2021, **Nhà đầu tư lập Văn bản điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án với nội dung giãn tiến độ thêm 12 tháng, dự kiến đưa nhà máy hoạt động chính thức vào Quý IV/2022.**

- Theo Hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường và đã được UBND huyện Tư Nghĩa xác nhận tại Văn bản số 18/GXN-UBND ngày 31/10/2019. Trong quá trình triển khai Dự án, Nhà đầu tư (*cùng 05 doanh nghiệp khác tại CCN La Hà mở rộng*) đã có Văn bản ngày 19/8/2021 kiến nghị UBND huyện Tư Nghĩa giao đất để triển khai thực hiện Dự án. Tuy nhiên, đến nay Nhà đầu tư vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án.

- Do gặp khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng, Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh **tiến độ thực hiện** Dự án. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện Dự án, Sở Công Thương thống nhất đề nghị của Nhà đầu tư. Đồng thời, đề nghị Nhà đầu tư phối hợp cơ quan liên quan để hoàn thành các thủ tục đất đai, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, hạn chế việc điều chỉnh dự án nhiều lần.

Trên đây là một số ý kiến tham gia của Sở Công Thương, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo chung./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLCN.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hà Đức Thắng**