

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương Võ Văn Rân tại buổi kiểm tra tình hình triển khai thi công dự án thủy điện Sông Liên 1

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền tại buổi làm việc với các Chủ đầu tư dự án thủy điện đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh; để có cơ sở nắm bắt các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án và báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc của các Chủ đầu tư dự án thủy điện đang triển khai thi công, ngày 29/5/2023, Giám đốc Sở Công Thương Võ Văn Rân chủ trì tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thi công dự án thủy điện Sông Liên 1. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện Lãnh đạo UBND huyện Ba Tư, Lãnh đạo UBND xã Ba Động, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo Công ty TNHH thủy điện Sông Liên (Chủ đầu tư).

Sau khi nghe Chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai thi công dự án thủy điện Sông Liên 1 (gọi tắt là Dự án) và ý kiến của các thành viên tham gia buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Công Thương Võ Văn Rân kết luận một số nội dung sau:

1. Qua báo cáo của Chủ đầu tư về tình hình triển khai thi công dự án, Sở Công Thương ghi nhận sự nỗ lực triển khai thi công dự án của Chủ đầu tư để sớm đưa dự án đi vào vận hành đúng tiến độ được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời Sở Công Thương cũng chia sẻ với Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thi công dự án gặp nhiều khó khăn về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nguồn nguyên vật liệu thi công, diễn biến thời tiết trong năm 2022 thường xuyên xảy ra mưa lũ, không thuận lợi trong quá trình triển khai thi công Dự án...

Theo tiến độ được UBND tỉnh phê duyệt, Dự án đưa vào vận hành Quý IV/2023, qua kiểm tra hiện trường các hạng mục đang triển khai thi công, Sở Công Thương nhận thấy khối lượng công việc các hạng mục thi công còn khá nhiều; do đó, để việc triển khai thi công dự án theo đúng quy định và đưa dự án đi vào vận hành theo tiến độ được phê duyệt, đề nghị Chủ đầu tư thực hiện nội dung sau:

a) Tiếp tục rà soát các nội dung công việc theo Thông báo kết luận số 538/TB-SCT ngày 28/3/2022 của Giám đốc Sở Công Thương; Thông báo kết luận số 100/TB-UBND ngày 28/02/2023 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Công văn số 575/SCT-QLNL ngày 17/3/2023 của Sở Công Thương; đồng thời rà soát tất cả các thủ tục phải thực hiện từ giai đoạn sau khi được chấp thuận Chủ trương

đầu tư (điều chỉnh) đến khi hoàn thành, vận hành, phát điện thương mại để chủ động tổ chức thực hiện.

b) Khẩn trương phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Ba Tơ và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai đối với phần diện tích lòng hồ theo quy định.

c) Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng dự án để hoàn thành đúng tiến độ được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt; xây dựng kế hoạch chi tiết việc triển khai dự án theo từng tháng/quý và kịp thời báo cáo địa phương, các Sở, ngành có liên quan để chủ động phối hợp, giải quyết kiến nghị (nếu có); Lưu ý đối với lao động nước ngoài (thực hiện công tác cân chỉnh lắp máy) phải trình cấp có thẩm quyền xem xét, cấp phép theo quy định; đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an toàn trên khu vực công trình, nhất là tuyến kênh dẫn, các vị trí giao cắt với tuyến đường dân sinh phải thực hiện cấm biển báo, cảnh báo để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

d) Thực hiện đầy đủ các quy định về môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt; chấp hành nghiêm túc việc đổ thải đúng nơi quy định đã được thỏa thuận, cấp phép; lưu ý dự án phải có giấy phép môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành theo quy định.

e) Rà soát lập và phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai cho công trình; lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình; trong đó cần phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn cho người và công trình trong mùa mưa bão.

f) Kiểm tra, rà soát hồ sơ quản lý chất lượng trong thi công xây dựng công trình để phục vụ kiểm tra công tác nghiệm thu của Chủ đầu tư và các Nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và quy định Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

g) Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát nhắc nhở Nhà thầu thi công đổ thải (đất, đá) không đúng nơi quy định và ra ngoài khu vực ranh giới của công trình.

2. Đối với UBND huyện Ba Tơ, Sở Công Thương kính đề nghị:

a) Phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, hoàn thành phát điện theo tiến độ được phê duyệt.

b) Chỉ đạo các phòng ban và chính quyền địa phương các xã có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương, đặc biệt là việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu tác động đến môi trường (bụi, tiếng ồn), việc đổ thải trong quá trình thi công dự án và các vấn đề liên quan đến trật tự xã hội.

3. Đối với việc phản ánh của người dân xã Ba Động và cơ quan thông tấn báo chí về việc đổ thải của đơn vị thi công:

Qua kiểm tra thực tế hiện trường, đơn vị thi công đã đổ thải (đất, đá) ra ngoài khu vực ranh giới dự án (02 vị trí) nên việc phản ánh của người dân xã Ba Động và cơ quan thông tấn báo chí là đúng; do đó, Sở Công Thương đề nghị UBND huyện Ba Tư theo chức năng nhiệm vụ kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền; báo cáo kết quả xử lý cho UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương trước 15/6/2023. Trường hợp vượt thẩm quyền xử lý thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Nay Sở Công Thương thông báo để các đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền (thay b/c);
- Thành phần Đoàn kiểm tra: Sở TNMT, Sở NNPTNT, UBND huyện Ba Tư; Công ty TNHH thủy điện Sông Liên;
- VP UBND tỉnh;
- GD Sở;
- Lưu: QLNL, VP.

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG



Phạm Thị Hương