

Số: 923/TB-SCT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 4 năm 2023

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Võ Văn Rân, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp về cấp điện cho Cụm công nghiệp An Sơn – Đức Lân, huyện Mộ Đức**

Ngày 21/4/2023, đồng chí Võ Văn Rân, Giám đốc Sở Công Thương đã chủ trì tổ chức cuộc họp về cấp điện cho Cụm công nghiệp An Sơn – Đức Lân, huyện Mộ Đức trên cơ sở đề xuất của Công ty Cổ phần ESG E&C (Chủ đầu tư) tại Văn bản số 41/VB-ESGEC ngày 03/4/2023 về việc đề nghị thỏa thuận đấu nối điện Cụm công nghiệp An Sơn – Đức Lân, huyện Mộ Đức. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo UBND huyện Mộ Đức, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi, đại diện Lãnh đạo Truyền tải điện Quảng Ngãi, đại diện Lãnh đạo Công ty CP thủy điện Thiên Tân. Sau khi nghe Công ty Cổ phần ESG E&C báo cáo về điểm đấu nối lưới điện, tuyến đường dây, phụ tải cần cấp cho Cụm Công nghiệp An Sơn – Đức Lân; ý kiến của các thành viên tham dự họp, đồng chí Võ Văn Rân kết luận như sau:

1. Thống nhất điểm đấu nối cấp cho Cụm công nghiệp An Sơn – Đức Lân, huyện Mộ Đức tại nhánh rẽ Đức Lân 12 thuộc Xuất tuyến 474, trạm 110kV Mộ Đức; công suất khoảng 10.000kVA theo tiến độ của Dự án. Công ty Điện lực Quảng Ngãi có trách nhiệm nâng cấp đường truyền của nhánh rẽ này nhằm đảm bảo cấp điện cho Dự án.

2. Theo hướng tuyến do Đơn vị tư vấn thiết kế cung cấp, đường dây 22kV cấp điện cho Cụm công nghiệp An Sơn – Đức Lân (từ điểm đấu nối về ranh giới Cụm công nghiệp) sẽ giao chéo với đường cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn đang trong quá trình triển khai thi công, do vậy để cấp điện an toàn, tin cậy cần ngầm hóa đoạn tuyến này. Chủ đầu tư có trách nhiệm làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh để có giải pháp đặt trước đoạn ống luồn cáp ngầm để thuận lợi cho thi công cáp ngầm sau này.

3. Đối với đoạn tuyến đường dây 220kV giao chéo với Cụm công nghiệp do Truyền tải điện Quảng Ngãi quản lý: Chủ đầu tư triển khai các bước thiết kế theo đúng với quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND huyện Mộ Đức phê duyệt để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Trước khi triển khai thi công dự án, Chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo Truyền tải điện Quảng Ngãi để thỏa thuận các biện pháp an toàn trong quá trình triển khai thi công.

4. Đối với đoạn tuyến đường dây 110kV giao chéo Cụm công nghiệp do Công ty CP thủy điện Thiên Tân quản lý: Căn cứ vào quy hoạch chi tiết 1/500

được UBND huyện Mộ Đức duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm làm việc với Công ty CP thủy điện Thiên Tân để tiến hành khảo sát hiện trường Dự án. Đề nghị Công ty CP thủy điện Thiên Tân phối hợp khảo sát hiện trường và có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Chủ đầu tư và Sở Công Thương.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo bằng văn bản về Sở Công Thương để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Nay Sở Công Thương thông báo để các đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (để b/c);
- UBND huyện Mộ Đức;
- Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh;
- TT điện Quảng Ngãi;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Công ty CP thủy điện Thiên Tân;
- Công ty CP ESG E&C;
- GD Sở; PGĐ Sở (Ô. Thắng);
- Các phòng: QLNL, QLCN;
- Lưu: VT, QLNL.

**TL.GIÁM ĐỐC  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phạm Thị Hương**