

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thanh Mân tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai các công trình thủy điện: Sơn Trà 1, 1C, ĐăkBa, Thượng Sơn Tây, Sơn Tây

Thực hiện Kế hoạch số 1551/KH-SCT ngày 12/6/2025 của Sở Công Thương về Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai của các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ngày 23/8/2025, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thanh Mân chủ trì kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai các công trình thủy điện: Sơn Trà 1, 1C, ĐăkBa, Thượng Sơn Tây, Sơn Tây; tham dự kiểm tra có đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, đại diện UBND các xã Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Kỳ; đại diện Lãnh đạo các Chủ đầu tư công trình thủy điện: Sơn Trà 1, 1C, ĐăkBa, Thượng Sơn Tây, Sơn Tây. Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe các Chủ đầu tư báo cáo về công tác quản lý vận hành và công tác phòng, chống thiên tai các công trình thủy điện; ý kiến của các thành viên tham gia buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thanh Mân kết luận một số nội dung sau:

Sở Công Thương ghi nhận và đánh giá cao về công tác quản lý vận hành của các công trình thủy điện Sơn Trà 1, 1C, ĐăkBa, Thượng Sơn Tây, Sơn Tây, trong 7 tháng đầu năm 2025 đã phát lên lưới điện quốc gia với sản lượng điện khoảng 340 triệu kWh, đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 138,78 tỷ đồng; đối với công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa và công tác phòng chống thiên tai về cơ bản các Chủ đầu tư thực hiện tương đối đầy đủ các quy định như: trang bị hệ thống loa cảnh báo ở khu vực đập khi vận hành xả nước, lắp đặt hệ thống camera giám sát vận hành, máy phát dự phòng vận hành các cửa van, lập và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai, lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình... Tại thời điểm kiểm tra, các công trình đang vận hành ở trạng thái bình thường.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai các công trình thủy điện, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du trong thời gian đến, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thanh Mân đề nghị các Chủ đầu tư công trình thủy điện và các địa phương liên quan phối hợp thực hiện nội dung sau:

1. Đối với các Chủ đầu tư công trình thủy điện Sơn Trà 1, 1C, ĐăkBa, Thượng Sơn Tây, Sơn Tây:

(1) Tiếp tục tổ chức thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

năm 2025¹; rà soát, triển khai thực hiện các quy định Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực (Nghị định số 62/2025/NĐ-CP); trong đó cần lưu ý:

- Thực hiện nghiêm túc chế độ quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng cho cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định; rà soát, lắp đặt (bổ sung) hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ để cảnh báo cho người dân vùng hạ du nhận biết khi vận hành; kiểm tra, duy trì thường xuyên hệ thống camera giám sát vận hành, gửi thông tin địa chỉ truy cập về các sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan để theo dõi, giám sát quá trình vận hành công trình, đặc biệt là vào mùa mưa, lũ.

- Rà soát, bố trí **nhân sự làm công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện** có chuyên môn phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 47 Nghị định 62/2025/NĐ-CP; Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng định kỳ kiến thức, kỹ năng về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện cho người làm công tác an toàn đập, hồ chứa thủy điện tối thiểu 2 năm 1 lần theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định 62/2025/NĐ-CP; đối với Người có thẩm quyền ra lệnh vận hành hồ chứa thủy điện và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bộ phận quản lý vận hành công trình thủy điện phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện định kỳ tối thiểu 2 năm 1 lần theo quy định tại điểm khoản 3 Điều 47 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025.

(2) Nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ và đơn hồ chứa thủy điện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong quá trình xảy ra mưa, lũ phải gửi báo cáo, thông tin kịp thời đến chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan để theo dõi, giám sát việc vận hành và phối hợp ứng phó khi có sự cố công trình xảy ra; *đồng thời rà soát, cập nhật các số liệu khí tượng thủy văn, mưa, lũ trong thời gian gần đây để nghiên cứu tính toán lại các đặc trưng lũ thiết kế, lũ kiểm tra đến tuyến công trình hồ chứa thủy điện*; trên cơ sở kết quả tính toán thủy văn, trường hợp cần thiết, nghiên cứu đề xuất triển khai các giải pháp hoặc phương án bổ sung hạng mục công trình xả lũ nhằm đảm bảo khả năng xả được lũ thiết kế và lũ kiểm tra và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện và đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa (đối với các hồ chứa thuộc Quy trình vận hành liên hồ) phù hợp với đặc trưng lũ sau khi được tính toán, kiểm tra.

(3) Kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện thường xuyên và định kỳ để đánh giá tình trạng đập, các thiết bị, công trình xả lũ, nhận nước... và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có) trước mùa mưa lũ; đồng thời trước khi vào mùa mưa lũ phải tổ chức kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu của khu vực công trình, nhất là các vị trí xung quanh khu vực Nhà máy, khu Nhà điều hành,

¹ Công văn số 647/SCT-QLNL ngày 25/03/2025, Công văn số 1222/SCT-QLNL ngày 21/5/2025, Công văn số 1518/SCT-QLNL ngày 11/6/2025, Công văn số 1756/SCT-QLNL ngày 27/6/2025

Nhà ở của nhân viên vận hành để kịp thời có giải pháp đảm bảo an toàn cho nhân viên và công trình trong thời gian xảy ra mưa lũ; Lưu ý thường xuyên theo dõi hiện tượng động đất kích thích xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến an toàn công trình và có các giải pháp kịp thời (nếu phát hiện sự cố) nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

(4) Chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình. Trong đó, cần lưu ý:

- Chủ đầu tư phải tổ chức ứng phó đảm bảo nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai: “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” và thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ (**phải chuẩn bị đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương án đã được phê duyệt**); đồng thời tổ chức ký kết hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị tại địa phương để sẵn sàng huy động máy móc, thiết bị, nhân lực nhằm khắc phục khẩn cấp sự cố (nếu có) do mưa lũ gây ra.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng Quy chế phối hợp với chính quyền địa phương và Chủ đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Cần lưu ý, việc thông tin liên lạc giữa địa phương và Chủ đầu tư (công bố số điện thoại người có trách nhiệm Chỉ huy của Chủ đầu tư trong quá trình xảy ra thiên tai, mưa lũ) để theo dõi, phối hợp; chủ trì, phối hợp với địa phương để rà soát, bổ sung vị trí lắp đặt hệ thống thông báo, cảnh báo phía hạ du công trình thủy điện (nếu có) để thông báo đến người dân trong quá trình vận hành; phương thức, hình thức thông báo qua hệ thống cảnh báo phải được quy định cụ thể trong Quy chế phối hợp với địa phương.

- Hỗ trợ các xã có liên quan trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai như: áo phao, đèn pin, các nhu yếu phẩm cần thiết; quan tâm, phối hợp tốt hơn nữa với chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội; đồng thời nghiên cứu trồng thêm cây xanh phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng để vừa chống sạt lở và tạo cảnh quan trong khu vực công trình; trên cơ sở đó, nếu phát triển tốt thì phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân trong khu vực dự án có thể chuyển đổi cây trồng phù hợp để tạo cảnh quan chung trong vùng dự án.

(5) Nghiên cứu trang bị số điện thoại vệ tinh và cung cấp số điện thoại vệ tinh, đầu mối tiếp nhận lệnh vận hành cho các cơ quan, địa phương liên quan để đảm bảo thông tin chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai được duy trì thông suốt. Thường xuyên báo cáo thông tin số liệu vận hành các hồ chứa đến các cấp thẩm quyền để theo dõi, kịp thời chỉ đạo ứng phó mưa, lũ.

(6) Một số nội dung cụ thể:

a) Đối với Chủ đầu tư công trình thủy điện Sơn Trà 1, Sơn Trà 1C:

- Rà soát, bổ sung phao cảnh báo, biển báo trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa, tuyến hầm của công trình theo quy định.

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện (định kỳ 05 năm) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 35 Nghị định 62/2025/NĐ-CP; lưu ý cập nhật, bổ sung phạm vi bảo vệ công trình thủy điện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 62/2025/NĐ-CP.

- Rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Sơn Trà 1 (*Sở Công Thương có Thông báo số 1638/TBBS-SCT ngày 19/6/2025 về bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ QTVH hồ chứa thủy điện Sơn Trà 1*) và kể cả công trình thủy điện Sơn Trà 1C.

- Xây dựng Kế hoạch diễn tập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện Sơn Trà 1, 1C trong năm 2026 để chủ động tổ chức, phòng ngừa, ứng phó kịp thời các tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du đập.

- Tiếp tục tích cực phối hợp với các sở ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất phần đường dây đầu nối, hầm dẫn nước của dự án (*theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại các thông báo kết luận số 216/TB-UBND ngày 28/4/2023; 304/TB-UBND ngày 27/6/2023; 614/TB-UBND ngày 18/12/2023; 143/TB-UBND ngày 27/3/2024; số 586/TB-UBND ngày 27/11/2024, số 210/TB-UBND ngày 22/4/2025*).

- Phối hợp, hỗ trợ địa phương khơi thông dòng chảy một số đoạn mương thoát nước dọc thuộc tuyến đường ĐH83 để đảm bảo lưu thông thông suốt trong khu vực dự án và đảm bảo công tác ứng phó khi có sự cố thiên tai xảy ra.

b) Đối với Chủ đầu tư công trình thủy điện ĐắkBa:

- Kiện toàn BCH PCTT và TKCN công trình thủy điện ĐắkBa; trong đó, cần lưu ý Trưởng BCH PCTT và TKCN phải là **người đứng đầu của đơn vị** để đảm bảo theo quy định của Luật phòng chống thiên tai trong công tác chỉ đạo điều hành và huy động nhân lực, vật tư, phương tiện trong quá trình ứng phó thiên tai cho công trình.

- Khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện ĐắkBa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

- Rà soát, bổ sung phao cảnh báo, biển báo trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa, tuyến hầm của công trình theo quy định.

- Tiếp tục tích cực phối hợp với các sở ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất phần đường dây đầu nối, hầm dẫn nước của dự án (*theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại các thông báo kết luận số 216/TB-UBND ngày 28/4/2023; 304/TB-UBND ngày 27/6/2023; 614/TB-UBND ngày 18/12/2023; 143/TB-UBND ngày 27/3/2024; số 586/TB-UBND ngày 27/11/2024, số 210/TB-UBND ngày 22/4/2025*).

c) Đối với Chủ đầu tư công trình thủy điện Thượng Sơn Tây:

- Kiện toàn BCH PCTT và TKCN công trình thủy điện Thượng Sơn Tây; trong đó, cần lưu ý Trưởng BCH PCTT và TKCN phải là người đứng đầu của đơn vị để đảm bảo theo quy định của Luật phòng chống thiên tai trong công tác chỉ đạo điều hành và huy động nhân lực, vật tư, phương tiện trong quá trình ứng phó thiên tai cho công trình.

- Khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện Thượng Sơn Tây trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

- Rà soát, bổ sung phao cảnh báo, biển báo trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa, tuyến hầm của công trình theo quy định.

- Trước và sau khi mưa lũ (*kể các các rung chấn do ảnh hưởng động đất kích thích*) phải thường xuyên kiểm tra rà soát các vị trí xung yếu của khu vực công trình, nhất là các vị trí xung quanh mái taluy dương khu vực đập, Nhà máy, Trạm phân phối, Nhà ở của nhân viên vận hành để kịp thời có giải pháp đảm bảo an toàn cho nhân viên và tài sản trong thời gian xảy ra mưa lũ; tiếp tục kiểm tra và có giải pháp gia cố hoàn thiện hệ thống rãnh tiêu thoát nước tuyến đường vận hành Nhà máy thủy điện Thượng Sơn Tây để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành trong mùa mưa lũ.

- Rà soát, thực hiện kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy điện và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 41 Nghị định 62/2025/NĐ-CP.

- Tích cực phối hợp với các sở ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất phân đường hầm dẫn nước của dự án.

- Phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân nghiên cứu tận dụng khu vực lòng hồ của dự án (phía thượng lưu) để phát triển du lịch sinh thái (nếu phù hợp).

d) Đối với Chủ đầu tư công trình thủy điện Sơn Tây:

- Kiện toàn BCH PCTT và TKCN công trình thủy điện Sơn Tây; trong đó, cần lưu ý Trưởng BCH PCTT và TKCN phải là **người đứng đầu của đơn vị** để đảm bảo theo quy định của Luật phòng chống thiên tai trong công tác chỉ đạo điều hành và huy động nhân lực, vật tư, phương tiện trong quá trình ứng phó thiên tai cho công trình.

- Khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa và phương án bảo vệ đập, hồ chứa công trình thủy điện Sơn Tây trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện (*Sở Công Thương có Thông báo số 536/TB-SCT ngày 12/8/2025 và Thông báo số 735/TB-SCT ngày 21/8/2025*).

- Rà soát, bổ sung biển báo trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa, tuyến hầm của công trình theo quy định.

- Trước và sau khi mưa lũ phải thường xuyên kiểm tra rà soát các vị trí xung quanh mái taluy dương khu vực Nhà máy, Trạm phân phối để kịp thời có giải pháp đảm bảo an toàn cho nhân viên và tài sản trong thời gian xảy ra mưa lũ.

- Khẩn trương phối hợp với Công ty Cổ phần thủy điện Đakdrinh kiểm tra và có giải pháp khắc phục, gia cố tuyến đường đi vào đập của công trình thủy điện Sơn Tây để đảm bảo công tác ứng phó khi có thiên tai xảy ra; **hoàn thành trước ngày 10/9/2025.**

- Tích cực phối hợp với các sở ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất phần đường hầm dẫn nước của dự án.

2. Đối với chính quyền địa phương

Kính đề nghị UBND các xã Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Kỳ:

- Phối hợp, hỗ trợ các Chủ đầu tư trong công tác quản lý vận hành an toàn hồ đập, hồ chứa thủy điện và việc thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa các công trình thủy điện được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thường xuyên kiểm tra, giám sát các Chủ đầu tư thủy điện trên địa bàn việc vận hành hồ chứa theo quy trình vận hành được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

- Phối hợp với các Chủ đầu tư rà soát, bổ sung vị trí cần lắp đặt hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ (nếu có) để Chủ đầu tư thực hiện theo quy định.

- Phối hợp với Chủ đầu tư tăng cường tuyên truyền cho nhân dân trong khu vực công trình về hiệu lệnh thông báo, cảnh báo cho vùng hạ du khi vận hành phát điện, vận hành xả lũ theo quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiếp tục, phối hợp hỗ trợ các Chủ đầu tư (thủy điện Sơn Trà 1, Đăk Ba) hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất phần đường dây dẫn nối của dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Công Thương thông báo để các đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần Đoàn kiểm tra;
- GD Sở, các PGD Sở;
- Các P: VP, QLNL;
- Lưu: VP, QLNL.

**TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Uyên Phương