

Số: /SCT-QLTM

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 4 năm 2021

V/v tham gia ý kiến điều chỉnh  
Quyết định chủ trương đầu tư dự  
án Khu dịch vụ thương mại Châu  
Thịnh tại xã An Hải, huyện Lý Sơn

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi

Sở Công Thương tiếp nhận Công văn số 620/SKHĐT-KTĐN ngày 07/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nội dung đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại Châu Thịnh tại xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và đầu tư Châu Thịnh, địa chỉ: 281/13 Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

Qua xem xét hồ sơ, Sở Công Thương nhận thấy nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án như sau:

- Nội dung đã quy định tại quyết định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 890/QĐ-UBND ngày 201/11/2019 của UBND tỉnh:

- + Quý III/2019 – Quý IV/2019: Hoàn thành các thủ tục về đầu tư;
- + Quý I/2020 – Quý IV/2020: Triển khai hoàn thành dự án;
- + Quý I/2021: Đưa dự án đi vào hoạt động.

Doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh thành:

- + Quý III/2019 – Quý IV/2021: hoàn thành các thủ tục về đầu tư;
- + Quý I/2022 – Quý II/2022: Triển khai thi công dự án;
- + Quý III/2022: Hoàn thành và đưa dự án đi vào hoạt động.

Lý do chậm tiến độ: Nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

Để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Công Thương thống nhất nội dung đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án như theo đề xuất của nhà đầu tư. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Luật Đầu tư thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Sở Công Thương./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD, các PGD Sở;
- Lưu: VT, QLTM.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Tiến Đạt**

