

Số: /SCT-QLNL

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2025

V/v tham gia ý kiến nội dung liên
quan đến điều chỉnh dự án thủy
điện Đăk Pô Cô 1 của Công ty cổ
phần thủy điện Đăk Pô Cô 1

Kính gửi: Sở Tài chính

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1365/STC-QLĐTNN ngày 22/8/2025 về lấy ý kiến nội dung liên quan đến điều chỉnh dự án công trình thủy điện Đăk Pô Cô 1 của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Pô Cô 1. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

1. Dự án thủy điện Đăk Pô Cô 1 công suất 7,5MW được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ) cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 896/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 (*tiến độ thực hiện dự án từ tháng 05/2021 đến tháng 6/2024*). Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi - Thiết kế cơ sở cho thấy cần phải điều chỉnh sơ đồ khai thác, quy mô và các thông số chính của dự án so với quy hoạch được duyệt để khai thác hiệu quả nguồn thủy năng trên sông Đăk Pô Cô và hiệu quả cho dự án. Vì vậy, Công ty cổ phần thủy điện Đăk Pô Cô 1 đề nghị điều chỉnh công suất dự án thủy điện Đăk Pô Cô 1 từ 7,5MW thành 11MW.

Dự án thủy điện Đăk Pô Cô 1 được phê duyệt điều chỉnh công suất từ 7,5MW thành 11MW (*năm vận hành 2025*) trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ và được phê duyệt điều chỉnh năm/giai đoạn vận hành 2026-2030 tại Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung, cập nhật kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến trước ngày 01 tháng 4 năm 2024 (*thời điểm đề nghị điều chỉnh công suất từ 7,5MW thành 11MW nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt*), Công ty cổ phần thủy điện Đăk Pô Cô 1 không đủ cơ sở để triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án thủy điện Đăk Pô Cô 1 với công suất 11MW, dẫn đến việc thực hiện dự án chậm tiến độ theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 896/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ).

2. Về nội dung làm rõ dự án thủy điện Đăk Pô Cô 1 (*với công suất mới*) có thuộc trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án hay được tiếp tục thực hiện điều chỉnh các nội dung có liên quan tại Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đã được cấp thẩm quyền chấp thuận

Qua nghiên cứu, theo quy định tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày

01/4/2024 và Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Thủ tướng chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Luật Điện lực ngày 30/11/2024, Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch phát triển điện lực và đầu tư xây dựng dự án điện lực thì chưa quy định cụ thể đối với các dự án thủy điện đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư sau khi được phê duyệt điều chỉnh công suất trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án.

Dự án thủy điện Đắk Pô Cô 1 chưa triển khai thi công xây dựng, hiện nay đã hết thời gian thực hiện đầu tư dự án theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 896/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ). Sở Công Thương đề nghị Sở Tài chính rà soát, đánh giá nguyên nhân thực hiện dự án Đắk Pô Cô 1 chậm tiến độ nêu trên để tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc xử lý việc chậm tiến độ dự án thủy điện Đắk Pô Cô 1. Trong trường hợp xử lý thu hồi chấm dứt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Đắk Pô Cô 1 do chậm tiến độ thì tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án thủy điện Đắk Pô Cô 1 theo quy định.

Đề nghị Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Môn